

Informacja dot. realizacji inwestycji :

Budowa Bloku Operacyjnego wraz z modulem sterylizacji.

Budowa bloku operacyjnego wraz z modulem sterylizacji realizowana jest na podstawie Umowy Nr 98/ZP/2006. z dnia 02-10-2006r.- wartość przedmiotu umowy 8 355 776 zł. brutto.

Zakres inwestycji obejmuje budowę bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni Szpitala jako dobudowanego budynku , z pięcioma salami operacyjnymi aseptycznymi i jedną salą zabiegową. Wprowadza się zmiany w układzie funkcjonalnym istniejącego budynku poprzez zmianę lokalizacji m. in. pomieszczeń dyrekcji, kaplicy szpitalnej , przebudowę recepcji szpitala. Zaprojektowana powierzchnia użytkowa na dwóch kondygnacjach wynosi 1920m². Szacunkowa wartość przedmiotu inwestycji wraz z wyposażeniem wyniesie około 12 200 000 zł. brutto.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm :

Grupa 3J Sp.z o.o. oraz Promed S.A z Warszawy.

Umowny termin realizacji wynosi 14-cie miesięcy od daty podpisania umowy tj. miesiąc listopad 2007r.

Wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo - finansowy budowy określający zakresy robót i ich wartości przewidziane w poszczególnych miesiącach realizacji.

W połowie miesiąca października rozpoczęto prace budowlane polegające na organizacji placu budowy, pomiarach geodezyjnych , robotach wyburzeniowych zewnętrznych , przekładce sieci telekomunikacyjnej i kanalizacji.

Pismem z dnia 27-10-2006r. Dyrekcja Szpitala zaakceptowała Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II Sp.z o.o. z Jaworzna jako podwykonawcę stanu surowego otwartego bez dachu, z terminem realizacji tego zakresu do końca kwietnia 2007r.

Zakres robót budowlanych przewidzianych w 2006r. obejmował :

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podłoża, zbrojenie , roboty betonowe fundamentów, ław , ściany oporowej,
- przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wartość kosztorysowa tych robót wyniosła 488 439,30 tys. zł. brutto.


Od miesiąca stycznia 2007r. rozpoczęto i wykonano następujące roboty budowlane:

- podłóża posadzek parteru,
- ściany szybów windowych parteru,
- ściany murowane parteru,
- deskowanie i zbrojenie stropu parteru i nadproży,
- instalacja uziomu otokowego,
- instalacja sanitarna w posadzce parteru.

Do końca lutego 2007r. planuje się zabetonowanie stropu parteru.

Łączna wartość robót budowlanych wykonanych w styczniu i w lutym 2007r. wyniesie około 300 tysięcy zł. brutto, całkowita wartość robót wykonanych od początku realizacji inwestycji wynosi około 800 tysięcy zł. brutto.

W cyklu tygodniowym odbywają się narady robocze i na bieżąco rozwiązywane są problemy związane z realizacją budowy. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo finansowym.

Starszy specjalista ds. inwestycji

mgr inż. Czesław Kopiec

Informacja na temat stanu remontów w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.

Prace remontowo – modernizacyjne wykonane w 2006r.


1. modernizacja oddziału pediatrii
2. modernizacja laboratorium
3. adaptacja pomieszczeń pod „bank krwi”
4. remont kapitalny kotła parowego, remont kotła wodnego
5. wymiana automatyki sterowania kotłów wodnych
6. archiwum- prace remontowo adaptacyjne (montaż instalacji odwilgacania pomieszczeń)
7. remont i ocieplenie dachów: archiwum, prosektorium, portierni
8. Dział Diagnostyki Obrazowej – adaptacja pomieszczeń pod aparat rtg PHILIPS oraz adaptacja pomieszczeń pod Tomograf Komputerowy
9. adaptacja IV p. (Oddział Ginekologiczny na Oddział Rehabilitacyjny)
10. remont parkingu
11. montaż komputerowego systemu przygotowania wody w basenie rehabilitacyjnym
12. wykonanie projektu modernizacji chirurgii ogólnej
13. zakończenie wymiany drzwi p/poż.
14. wymiana grzejników : O/Dziecięcy, Laboratorium, archiwum i klatki schodowe.
15. zakup okien O/Kardiologiczny
16. zakup drzwi (program dostosowawczy) o wymaganej szerokości na oddziałach szpitalnych
17. wymiana wykładzin - Pediatria, Neurologia, Laboratorium

Prace remontowo – modernizacyjne do realizacji 2007r.

1. wymiana drzwi na wszystkich oddziałach
2. kontynuacja wymiany wykładzin na pozostałych oddziałach
3. zakup okien Chirurgia Ogólna.

Prace remontowo – modernizacyjne do realizacji 2007r.

1. remont kapitalny Chirurgii Ogólnej
2. remont Kardiologii- wymiana okien, drzwi i malowanie
3. remont kapitalny dźwigu towarowego w Aptecce
4. wykonanie projektu technicznego adaptacji szatni
5. adaptacja pomieszczeń na szatnie dla pielęgniarek oraz zakup szaf ubraniowych .
6. wykonanie projektu technicznego wymiany rozdzielni NN
7. remont aneksów łazienkowych na wszystkich oddziałach
8. wymiana rozdzielni NN w budynku głównym , wymiana kabli zasilających , zakup agregatu prądowłórczego
9. wymiana baterii w punktach zabiegowych na baterie łokciowe
10. wyposażenie pomieszczeń administracyjnych dyrekcji i działu kadr po przeniesieniu
11. wymiana odcinka 300mb rurociągu od zbiorników rezerwowych plus remont zbiorników rezerwowych wody
12. zakup regałów do archiwum.


Stanisław Jamrozik

PONIESIONE WYDATKI NA INWESTYCJE W LATACH 2004-2006

	2004	2005	2006	RAZEM
Dotacja Urzędu Miejskiego	3 220 953,06	2 391 368,63	2 852 366,59	8 464 688,28
Dotacja Urzędu Miejskiego-zintegrowane ratownictwo medyczne			139 371,43	139 371,43
Dotacja Ministerstwa Zdrowia	76 612,00	549 141,36	-	625 753,36
Dotacja NFOŚiGW	658 330,00	40 000,00	-	698 330,00
Środki własne	853 125,18	2 611 741,88	1 521 945,03	4 986 812,09
Środki ZPORR	-	129 162,57	1 283 268,33	1 412 430,90
Środki PFRON	-	43 204,34	111 916,02	155 120,36
	4 809 020,24	5 764 618,78	5 908 867,40	16 482 506,42

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

PRACE REMONOTOWO-BUDOWLANE **5 094 234,29**

TERMOMODERNIZACJA **204 269,53**

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH **6 433 049,22**
W TYM SPRZĘT Z ZPORR **1 412 430,90**

BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO **1 258 612,13**
ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO 675 120,59
PRACE BUDOWLANE 488 439,30
PRACE PROJEKTOWE 95 052,24
I DOKUMENTACJA BUDOWLANA

MODERNIZACJA ODDZIAŁU PEDIATRII **293 512,81**

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGII **117 659,93**

MODERNIZACJA LABOLATORIUM **51 898,57**

ZAKUPY POZOSTAŁEGO SPRZĘTU **3 029 269,94**